

Nome Fase/Descrizione		Durata	Inizio	Fine	Area	N. squadri	Comp. Iniz.	Tot. 24	Final g	Impresa	GIU 2026												LUG 2026												AGO 2026												SET 2026												OTT 2026											
Doppina a Gatt		60/10	06/06/2026	06/10/2026																																																																		
Attrezzare cantiere		10/18	06/06/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
Sondaggio strada		10/18	18/06/2026	06/10/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI COSTRUZIONE DELLA STRADA - SP 64 SS 24		13/17	06/06/2026	24/06/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		10/12	06/06/2026	16/06/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		10/12	06/06/2026	06/06/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	24/06/2026	24/06/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI PUNTI DEL TRACCE - SCHE 19 e 20		12/15	16/06/2026	26/06/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		8/10	16/06/2026	24/06/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		8/10	16/06/2026	24/06/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	26/06/2026	26/06/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI GROSSEZZA - SP 64 SS 15		13/17	22/06/2026	06/07/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		10/12	22/06/2026	02/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		10/12	22/06/2026	02/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	06/07/2026	06/07/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI VOLTANTI MANITOVANI - SP 10		10/14	02/07/2026	15/07/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		7/9	02/07/2026	16/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		7/9	02/07/2026	16/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	15/07/2026	15/07/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI RICOSSA - SP 9		10/14	09/07/2026	22/07/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		7/9	09/07/2026	17/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		7/9	09/07/2026	17/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	22/07/2026	22/07/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 64 SS 13		8/13	16/07/2026	26/07/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	16/07/2026	12/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	16/07/2026	22/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	26/07/2026	26/07/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 64 SS 413		10/14	21/07/2026	03/08/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	21/07/2026	27/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	21/07/2026	27/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	03/08/2026	03/08/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		8/10	27/07/2026	05/08/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/5	27/07/2026	13/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/5	27/07/2026	13/07/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	05/08/2026	05/08/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 2/3		8/12	30/07/2026	11/08/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	30/07/2026	05/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	30/07/2026	05/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	11/08/2026	11/08/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI CASCAPINO - SP 4		8/10	07/08/2026	12/08/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/5	07/08/2026	07/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/5	07/08/2026	07/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	12/08/2026	12/08/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI CASCAPINO - SP 5/7		14/18	18/08/2026	27/08/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		10/12	18/08/2026	21/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		10/12	18/08/2026	21/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	27/08/2026	27/08/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI CASCAPINO - SP 15		8/12	20/08/2026	31/08/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	20/08/2026	26/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	20/08/2026	26/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	31/08/2026	31/08/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI CASCAPINO - SP 1		8/10	24/08/2026	02/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/5	24/08/2026	28/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/5	24/08/2026	28/08/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	02/09/2026	02/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI INCASSO TRACCE - SP 11		8/12	28/08/2026	08/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	28/08/2026	03/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	28/08/2026	03/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	08/09/2026	08/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI RICOSSA VERDELO - SP 61		11/15	02/09/2026	16/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		8/10	02/09/2026	11/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		8/10	02/09/2026	11/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	16/09/2026	16/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 2/3		8/12	16/09/2026	21/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	16/09/2026	16/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	16/09/2026	16/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		12/15	21/09/2026	06/10/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	21/09/2026	16/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	21/09/2026	16/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	22/09/2026	22/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		8/10	14/09/2026	21/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	14/09/2026	18/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	14/09/2026	18/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	18/09/2026	18/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		8/10	21/09/2026	28/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	28/09/2026	28/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		8/10	21/09/2026	28/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	28/09/2026	28/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		8/10	21/09/2026	28/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	28/09/2026	28/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		8/10	21/09/2026	28/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Stato metri barriera		5/7	21/09/2026	21/09/2026	Primo cantiere	1	4	4	32																																																													
Sondaggio strada		1/1	28/09/2026	28/09/2026	Primo cantiere	1	3	3	24																																																													
CONLINE DI BOSCO VERDELO - SP 1		8/10	21/09/2026	28/09/2026																																																																		
Preparazione della zona stradale		5/7	21/09/2026	21/0																																																																		