

## AGGIORNAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI AL 4/02/2019

### 1° LOTTO STRALCIO C – ANNO 2017

(GARA ESPLETATA – Lavori non iniziati per inadempienza ditta – risoluzione contratto) – lavori € 774.074,89 – complessivi € 1.000.000,00)

Impresa M.G.C. (Marziali)

Prog. e D.L. Fiorini – CSP e CSE Cappellari

[NCL prevista per 31/05/2019](#)

[UL prevista per 30/09/2019](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 16	Tratti vari dal Km 8+670 al Km 14+000	Ceresara Casaloldo
2	SP 25	Tratti vari dal Km 0+800 al Km 7+240	S. Giorgio Castelbelforte
3	SP 30	tratti vari dal km 4+975 al km 7+400	Roncoferraro (tra Cadè e Villa Garibaldi)
4	SP ex SS 482	Tratti vari dal Km 15+360 al Km 16+900	Roncoferraro
5	SP ex SS 482	tratto dal km 23+530 al km 23+930	Serravalle a Po
6	SP 44	Tratti vari dal Km 10+200 al Km 13+880	Quistello S. Giacomo Segnate
7	SP 49	Incrocio di Brusatasso	Suzzara
8	SP 64 (Progetto Complementare)	Tratto iniziale	Bozzolo
9	SP 14 (Progetto Complementare)	Tratti vari dal Km 2+100 al Km 3+560	Volta Mantovana Cavriana

### 1° LOTTO STRALCIO A – ANNO 2018

(Affidato – Lavori da consegnare – lavori € 1.456.153,80 – complessivi € 1.876.220,00)

Impresa Padova Asfalti sc. 19.561%

Prog. Fiorini - D.L. Bresciani – CSP e CSE Manganaro

[CL prevista per 31/03/2019](#)

[UL prevista per 30/09/2019](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 17	Tratto da intersezione con SP ex SS 236 (Km 16+830) al Km 19+500	Goito
2	SP 17	Tratto dal Km 21+800 al Km 24+380	Marmirolo

			Roverbella
3	SP 19	Tratto dal Km 1+500 al Km 2+400	Goito (Cerlongo)
4	SP 23	Tratto tra le rotatorie (SP 17-SP ex SS 236 centro abitato Goito)	Goito
5	SP 23	Tratto dal Km 9+550 al Km 11+050	Goito
6	SP 57	Tratto dal Km 12+550 al Km 15+000	Marcaria
7	SP 49	Tratto dal Km 2+000 al Km 2+500 compresa rotatoria Km 2+500	Suzzara
8	SP 25	Tratto dal Km 8+200 al Km 11+080	Castelbelforte
9	SP 38	Tratti Vari dal Km 3+600 al Km 7+200	Magnacavallo Poggio Rusco
10	SP ex SS 62	Tratto dal Km 167+600 al Km 168+810 (Viadotto fiume Po)	Motteggiana
11	SP 8 (Progetto Complementare)	Tratto dal Km 0+000 al Km 0+600	Casaloldo
12	SP 1 (Progetto Complementare)	Tratto dal Km 25+150 al Km 27+500	Asola
13	SP 26 (Progetto Complementare)	Ripresa avvallamenti dal Km 0+000 al Confine VR	Castelbelforte
14	SP 75 (Progetto Complementare)	Ripresa avvallamenti dal Km 0+000 al confine RO	Ostiglia

### 1° LOTTO STRALCIO B – ANNO 2018

(Affidato – Lavori da consegnare – lavori € 1.250.733,12 – complessivi € 1.600.000,00)

Impresa Suardi S.p.A. sc. 20.260%

Prog. Fiorini - D.L. Bresciani – CSP e CSE Contini

[CL prevista per 31/03/2019](#)

[UL prevista per 30/09/2019](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 25	Tratto dal Km 0+000 al Km 0+200	Mantova
2	SP 25	Tratto dal Km 0+800 al Km 2+400	Mantova S. Giorgio
3	SP ex SS 413	Tratto dal Km 21+765 al Km 28+450	S. Benedetto Po Moglia
4	SP 33	Tratto dal Km 6+170 al Km 8+774	Bagnolo S. Vito
5	SP 34	Tratto dal Km 12+300 al Km 13+000	Carbonara di Po
6	SP 34	Tratto dal Km 23+000 al Km 24+715	Sermide-Felonica

7	SP 64	Tratto dal Km 1+800 al Km 7+090	Bozzolo Rivarolo Mantovano
8	SP 28	Tratto stazione FS Frassine	Mantova
9	SP 61 ( <b>Progetto Complementare</b> )	Tratto dal Km 4+000 al Km 7+600	Rivarolo Mantovano

#### 4° LOTTO – ANNO 2018

(in fase di gara d'appalto – lavori € 2.584.707,78 – complessivi € 3.306.780,00)

Impresa

Prog. Bresciani - D.L. Fiorini – CSP e CSE Ing. Veneziani

[CL prevista per 30/06/2019](#)

[UL prevista per 31/10/2019 \(il tratto n.2 sarà fatto per primo e con tempestività\)](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 1	Tratto dal Km 12+750 al Km 21+150	Gazoldo degli Ippoliti Piubega Casaloldo
2	SP ex SS 62	<u>Tratto dal Km 170+270 al Km 178+200</u>	<u>BorgoVirgilio</u>
3	SP ex SS 62	Tratto dal Km 190+360 al Km 193+330;	Roverbella
4	SP 17	Tratto dal Km 2+800 al Km 6+850	Redondesco Gazoldo degli Ippoliti
5	SP ex SS 249	Tratto dal Km 4+800 al Km 8+000 e dal Km 8+430 al Km 9+280	Castelbelforte Roverbella
6	SP 56	Interventi al Km 0+000, dal Km 15+000 al Km 17+000 ed interventi all'intersezione con la SP ex SS 10	Borgo Virgilio Marcaria
7	SP 80 (Progetto Complementare)	Tratto dal Km 7+900 al Km 9+700	Serravalle a Po
8	SP 80 (Progetto Complementare)	Tratto in prossimità Km 14+000	Ostiglia
9	SP 56 (Progetto Complementare)	Tratti in prossimità dei Km 8+000 e 10+000	Borgo Virgilio Marcaria
10	SP ex SS 420 (Progetto Complementare)	Tratto dal Km 15+020 al Km 15+655 (c.a. Campitello)	Marcaria
11	SP 50 (Progetto Complementare)	Tratto dal Km 0+000 al Km 1+600 Tratto dal Km 3+700 al Km 3+900 Tratti vari dal Km 13+200 al Km 14+500	Motteggiana Suzzara Gonzaga

## 5° LOTTO – ANNO 2018

(in fase di esecuzione – lavori € 791.415,33 – complessivi € 1.000.000) MIT

Impresa De Vecchi sc. 20,49%

Prog. Fiorini - D.L. Bresciani – CSP e CSE Arch. Paraluppi

Lavori al momento in sospensione

UL prevista per 31/05/2019

### Lavori eseguiti

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 19	Tratto dal Km 21+440 al Km 21+750	Ponti sul Mincio
2	SP 59	Tratto in prossimità del Km 11+000	Viadana
3	SP 46	Tratto dal Km 0+000 al Km 2+910	Moglia
4	SP 47	Tratto dal Km 0+350 al Km 3+392	Moglia
5	SP 6	Tratto dal Km 7+000 al Km 7+800	Ceresara
6	SP 59 (Progetto Complementare)	Tratto in prossimità del Km 2+500	Viadana
7	SP 21 (Progetto Complementare)	Tratto tra il Km 9+700 ed il Km 9+950	Marmirolo

### Lavori da eseguire

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 81 (Progetto Complementare)	Tratto dal Km 0+000 al Km 1+390	Mantova Porto Mantovano
2	SP 49	Tratto dal Km 2+520 al Km 3+470 e dal Km 4+120 al Km 4+950	Suzzara

## 6° LOTTO – ANNO 2018

(fondi autovelox Pegognaga)

(Lavori consegnati – lavori € 175.929,51 – complessivi € 235.194,83)

Impresa Nuova Prati sc. 18,80%

Prog. Fiorini - D.L. Bresciani – CSP e CSE Geom. Belluzzi

Lavori al momento in sospensione

UL prevista per 31/07/2019

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 49	Tratto dal Km 6+020 al Km 6+750 e dal Km 9+060 al Km 9+600	Pegognaga
2	SP 44	Tratto in prossimità del Km 1+000	Pegognaga

3	SP 49 (Progetto Complementare)	Tratti dal Km 6+940 al Km 7+900	Pegognaga
4	SP 49	Rifacimento segnaletica orizzontale dal Km 5+000 al Km 9+650	Pegognaga
5	SP 44	Rifacimento segnaletica orizzontale dal Km 0+000 al Km 3+045	Pegognaga

### 7° LOTTO – ANNO 2018

(fondi autovelox Ponti sul Mincio – Borgo Virgilio – Medole) (Indizione Gara, indagine di mercato – lavori € 471.860,56 – complessivi € 614.929,05)

Impresa:

Prog. Fiorini – D.L. Bettoni – CSP e CSE Geom. Vivenci

[UL prevista per 31/10/2019](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 19	Risanamento strutturale al Km 20+750	Ponti sul Mincio
2	SP 19	Tratto dal Km 19+780 al Km 20+880 (c.a. Ponti)	Ponti sul Mincio
3	SP 20	Tratto in prossimità intersezione con SP 19	Ponti sul Mincio
4	SP 20	Tratto di circa 300 m. in centro abitato	Ponti sul Mincio
5	SP 20 (Progetto Complementare)	Tratto di circa 230 m in centro abitato	Ponti sul Mincio
6	SP ex SS 413	Rifacimento pavimentazione rotatoria Colonna	Borgo Virgilio
7	SP ex SS 413	Rifacimento pavimentazione tratto rotatoria Colonna – intersezione con via L. Guerra	Borgo Virgilio
8	SP ex SS 413	Rifacimento pavimentazione corsia dx in prossimità intersezione con via L. Guerra	Borgo Virgilio
9	SP ex SS 413	Rifacimento pavimentazione stradale nel centro abitato di Pietole	Borgo Virgilio
10	SP ex SS 413 (Progetto Complementare)	Intervento integrativo di bitumatura per m 360 (Tratto da Cimitero verso Pietole)	Borgo Virgilio
11	SP 9 – SP 10	Modifica alla rotatoria esistente	Medole
12	SP 9 – SP 10	Rifacimento di tratti della pavimentazione stradale	Medole
13	SP 9 (Progetto Complementare)	Intervento integrativo di bitumatura per m 250	Medole

### 8° LOTTO – ANNO 2018

(in fase di esecuzione – lavori € 1.990.000,00 – complessivi € 2.746.000,00) REGIONE LOMBARDIA

Impresa F.Ili Demo Costruzioni sc. 20,29%

Prog. Ing. Ughetti - D.L. Fiorini – CSP e CSE Ing. Ughetti

Lavori al momento in sospensione

[UL prevista per 15/06/2019](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP ex SS 236	Tratto dal Km 8+400 al Km 11+530	Goito
2	SP ex SS 236	Tratto dal Km 12+240 al Km 13+130 da Località Colombine al Ponte della Gloria	Goito
3	SP ex SS 236	Tratto dal Km 13+880 al Km 14+040 rotatoria in prossimità cimitero	Goito
4	SP ex SS 236	Tratto dal Km 14+040 al Km 14+730 dalla rotatoria del cimitero sino alla rotatoria (esclusa) del centro Aquilone	Goito
5	SP ex SS 236	Tratto dal Km 15+000 al Km 16+660 dalla rotatoria centro Aquilone (escusa) all'inizio del centro abitato di Cerlongo	Goito
6	SP ex SS 236	Tratto dal Km 16+660 al Km 17+360 centro abitato di Cerlongo	Goito
7	SP ex SS 236	Tratto dal Km 23+595 al Km 23+885 centro abitato di Guidizzolo da zona cimitero (via Monaci Olivetani) a Piazzale Marconi compreso	Guidizzolo
8	SP ex SS 236	Tratto dal Km 23+920 al Km 25+690 centro abitato di Guidizzolo da piazzale Marconi all'inizio 2° cantiere Tang. Guidizzolo	Guidizzolo
9	SP ex SS 236	Tratto dal Km 27+745 al Km 29+930	Medole
10	SP ex SS 236	Tratto dal Km 32+900 al Km 35+800	Castiglione d/S
11	SP ex SS 236 (Progetto Complementare)	Tratti vari dal Km 17+360 al Km 23+595	Goito Guidizzolo

**9° LOTTO – ANNO 2018**

(approvato progetto Definitivo-Esecutivo – lavori € 1.230.000,00 – complessivi € 1.600.000,00)

Impresa:

Prog. Ing. Bernini - D.L. Bettoni – CSP e CSE Ing. Bernini

[CL prevista per 1/07/2019](#)

[UL prevista per 15/09/2019](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP ex SS 413	Tratto dal Km 13+970 al Km 15+653	S. Benedetto Po
2	SP ex SS 413	Tratto dal Km 15+653 al Km 16+404	S. Benedetto Po
3	SP ex SS 413	Tratto dal Km 16+404 al Km 17+500	S. Benedetto Po

4	SP ex SS 413	Tratto dal Km 17+500 al Km 18+609	S. Benedetto Po
5	SP ex SS 413	Tratto dal Km 18+609 al Km 0+190 della SP ex SS 496	S. Benedetto Po
6	SP ex SS 413	Tratto dal Km 18+869 al Km 19+500	S. Benedetto Po
7	SP ex SS 413	Tratto dal Km 19+500 al Km 21+545	S. Benedetto Po
8	SP ex SS 413 <b>(Progetto Complementare)</b>	Tratto dal Km 7+605 al Km 8+055	Bagnolo S. Vito
9	SP ex SS 413 <b>(Progetto Complementare)</b>	Tratto dal Km 8+225 al Km 8+985 corsia sinistra	Bagnolo S. Vito
10	SP ex SS 413 <b>(Progetto Complementare)</b>	Tratto dal Km 9+825 al Km 10+195	Bagnolo S. Vito

#### 10° LOTTO – ANNO 2018

(Predisposizione gara in Sintel per progettazione Definitiva-Esecutiva CSP e CSE – lavori € 780.365,42 – complessivi € 1.000.000,00)

Impresa:

Prog.: - D.L. Bresciani – CSP e CSE:

[PE previsto per 31/05/2019](#)

[CL prevista per 15/10/2019](#)

[UL prevista per 30/04/2020](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 49	Rotatoria su SP 50 intersezione con SP 49	Suzzara
2	SP 49	Tratto dal Km 5+000 al Km 5+700	Pegognaga
3	SP 49	Tratto dal Km 6+900 al Km 8+390	Pegognaga
4	SP 49	Tratto dal Km 8+450 al Km 9+000	Pegognaga
5	SP 49	Tratto dal Km 10+080 al Km 10+530	Pegognaga
6	SP 49	Tratto dal Km 10+880 al Km 11+430	Pegognaga
7	SP 49	Tratto dal Km 12+050 al Km 15+440	Pegognaga S. Benedetto Po
8	SP ex SS 358	Tratto da intersezione con Via Roma a intersezione con Viale Lombardia (via Convento)	Viadana

#### 1° LOTTO – ANNO 2019

(in fase di redazione progetto Definitivo-Esecutivo – lavori € 1.802.969,54 – complessivi € 2.531.759,12 - MIT) Prog.: Ingegneri Riuniti Modena - D.L.: – CSP e CSE: Ingegneri Riuniti Modena

[PE previsto per 31/05/2019](#)

[CL prevista per 31/08/2019](#)

UL prevista per 15/12/2019

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP 49	Tratto dal Km 0+000 al Km 2+200	Suzzara
2	SP ex SS 567	Tratto dal Km 3+400 al Km 5+020	Castiglione d/S.
3	SP 56	Tratti vari dal Km 0+400 al Km 9+200	Borgo Virgilio Marcaria
4	SP 56	Tratti vari dal Km 9+600 al Km 19+006	Marcaria
5	SP ex SS 482	Tratto dal Km 3+400 al Km 4+560	Mantova
6	SP ex SS 482	Tratto dal Km 27+000 al Km 28+000	Serravalle a Po
7	SP ex SS 496	Tratto dal Km 22+600 al Km 24+100	Poggio Rusco
8	SP 78	Tratto dal Km 5+850 al Km 6+430	Marcaria
9	SP 58	Tratto dal Km 0+300 al Km 1+000	Gazzuolo
10	SP 7	Tratto dal Km 25+680 al Km 26+200	Volta Mantovana

## 2° LOTTO – ANNO 2019

Lavori con finanziamenti Autovelox (quantificazione somme e fase contatti con Comuni interessati - complessivi € 500.000?)

Impresa:

Prog.: - D.L.: – CSP e CSE:

[Si definiranno fasi alla comunicazione comuni entro marzo p.v.](#)

## 3° LOTTO – ANNO 2019

(Fattibilità Tecnica Economica approvata. Predisposizione gara in Sintel per progettazione Definitiva-Esecutiva, CSP e CSE – lavori € 1.127.500,00 – complessivi € 1.476.000,00 – REGIONE LOMBARDIA)

Prog.: - D.L.: – CSP e CSE:

[PE previsto per 15/07/2019](#)

[CL prevista per 31/12/2019](#)

[UL prevista per 30/10/2020](#)

n. ord.	Strada	descrizione	comune
1	SP ex SS 420	Manutenzione straordinaria alla struttura ed infrastrutture del <u>ponte sul fiume Oglio</u> al Km 17+480	Marcaria <u>Gazzuolo</u>
2	SP ex SS 420	Tratto dal Km 3+307 al Km 4+910	Curtatone
3	SP ex SS 420	Tratti dal Km 13+800 al Km 15+020	Marcaria
4	SP ex SS 420	Tratti vari dal Km 15+800 al Km 17+400	Marcaria