PROVINCIA DI MANTOVA

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti - Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Via Principe Amedeo, n.30-32

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. N. 41 KM. 7+300 IN COMUNE DI QUISTELLO - LOC. S. LUCIA

- PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO -

CIG – Z292966260

AZ SRL
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering
Sede legale: Galleria delle Porte Contarine 4, 35137 Padova
Sede Operativa: via Zucchini 61, 44122 Ferrara
C.F. e Partita IVA 03243310285
Tel/Fax 0532 769188
info@azec.it – www.azec.it

AZ SRL
DIRETTORE TECNICO
ING. Giuseppe Caruso

Gruppo di Lavoro:
Ing. Michele Borghi
Ing. Dario Fortini

Direttore Tecnico:
Ing. Giuseppe Caruso

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
N. 1783 Albo
dott. ing.
Michele BORGHI

Codice Commessa AZ: 15/2019

R2.09 CRONOPROGRAMMA

Scala	
-	-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
02	Giungo 2020	SECONDA REVIZIONE - TOTALE	DF	LB	GC
01	Maggio 2020	PRIMA REVISIONE	DF	LB	GC
00	Aprile 2020	PRIMA EMISSIONE	DF	LB	GC

WBS	TE	SETTORE	FASE	N° ELABORATO	NOME FILE
01	R	ST	D-E	R2.09	R2.09 Cronoprogramma.pdf

Il presente elaborato, di esclusiva proprietà di AZ S.r.l., non può venire riprodotto né reso noto a terzi senza autorizzazione. Ogni trasgressione verrà perseguita a termine di legge

PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LUNGO LA SP41 KM 7+260 SUL CANALE SABBIONCELLO COMUNE DI QUISTELLO (MN)
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA -

			MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7			
		durata	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
FASE	**LAVORAZIONI/ATTIVITA' PREVISTE**	28sett.																												
A	***Fase A – Lavori propedeutici***	3sett.																												
01	Allestimento cantiere - Viabilità - Recinzioni - Segnaletica di cantiere - Varo Pontone																													
02	Smontaggio lame delle barriere e parapetti																													
03	Rimozione della sovrastruttura stradale sp=40cm (bitume+sottofondo+terreno)																													
B	***Fase B – Demolizione impalcato campata centrale***	2sett.																												
04	Installazione del sistema di sollevamento dell'impalcato centrale e lavori di scarifica sulle selle Gerber																													
05	Posizionamento gru, e sollevamento dell'impalcato centrale																													
06	Demolizione dell'impalcato centrale posato sull'area di cantiere predisposta																													
C	***Fase C – Demolizione impalcati campate laterali***	3sett.																												
06	Taglio di eventuali ancoraggi presenti tra pila e travi mediante lavori di scarifica																													
07	Installazione del sistema di sollevamento degli impalcati laterali																													
08	Posizionamento gru, e sollevamento degli impalcati laterali																													
09	Demolizione degli impalcati posati sull'area di cantiere predisposta																													
D	***Fase D – Operazioni di risanamento e sistemazione Spalle***	10sett.																												
10	Risanamento superifici delle pile																													
11	Scavo in corrispondenza delle due spalle																													
12	Sistemazione delle spalle, realizzazione nuovi parghiaia, muri d'ala																													
13	Maturazione del getto																													
14	Scasseratura e ripristino rampa d'accesso																													
E	***Fase E – Varo del nuovo impalcato***	2sett.																												
14	Posizionamento dei nuovi appoggi																													
15	Varo travi principali, traversi e operazioni di montaggio (saldature, bullonature)																													
F	***Fase F – Formazione dell'impalcato***	6sett.																												
16	Posa delle lastre predalles																													
17	Posa velette, armatura e getto della soletta																													
18	Maturazione del getto																													
19	Formazione dei cordoli laterali: posa armatura e getto																													
20	Opere di smatimento delle acque meteoriche																													
21	Formazione della sovrastruttura stradale: binder + usura																													
22	Posa di giunti di sovrapavimentazione																													
23	Posa di nuove barriere metalliche H3 bordo ponte e giunti di dilatazione a inizio e fine impalcato																													
G	***Fase G – Lavori di completamento***	2sett.																												
24	Raccordi con le pavimentazioni stradali esistenti																													
25	Segnaletica stradale orizzontale																													
26	Disimpianto del cantiere																													