PROVINCIA DI MANTOVA

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE - EDILIZIA

SERVIZI E OPERE DEL SISTEMA PORTUALE MANTOVANO - NAVIGAZIONE

STUDIO DI FATTIBILITA'

OGNI DUPLICAZIONE O UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL PROGETTISTA CHE VERIFICHERÀ LA RISPONDENZA DEGLI ELABORATI ALLE ESIGENZE DEL FRUITORE. IL TITOLARE DEI PRESENTI ELABORATI SI ESTRANEA PERTANTO DA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'USO IMPROPRIO DEI PRESENTI DISEGNI RISERVANDOSI DI ADIRE A VIE LEGALI NEL CASO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (LEGGE 633/1941 E C.C. ART.2575-2583). LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO DA VERIFICARSI A CURA DELL'ESECUTORE

PIATTAFORMA FERRO/GOMMA RETROPORTO DI VALDARO

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gabriele Negrini
O.A. MN n°582
Via P. Amedeo, 32 - 46100 Mantova
tel.: 0376 401 474
Mail: gabriele.negrini@provincia.mantova.it

La Progettista
Ing. Anna Cerini
O.I. MN n°1163
Via P. Amedeo, 32 - 46100 Mantova
tel.: 0376 401 474
Mail: anna.cerini@provincia.mantova.it

Data:
13 /12 /2021

- [ ] RILEVAZIONI
- [ ] PROGETTAZIONE FERROVIARIA
- [ ] PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- [ ] COMPUTI E CAPITOLATI
- [ ] PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
- [ ] PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
- [ ] PROGETTAZIONE STRUTTURALE
- [ ] PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA

serie e numero tavola
5

modifica revisione

CRONOPROGRAMMA

		Nome attività	Durata	Predecesso
1		**Piattaforma Intermodale**	**165 g**	
2		Impianto Cantiere, Recinzioni, Tracciamento	10 g	
3		**Lavori preparatori**	**20 g**	
4		Deviazione fossi, utenze, ecc.	20 g	2
5		Costruzione deviatoio fuori opera	20 g	2
6		**Corpo stradale, Demolizioni**	**35 g**	
7		Scavo cassonetto, Sostituzione terreno, Preparazione sottofondo per piazzale	30 g	4
8		Scavo cassonetto, Sostituzione terreno, Preparazione sottofondo per binari	30 g	4
9		Preparazione e Varo deviatoio	5 g	7;8
10		**Lavori ferroviari e Stradali**	**100 g**	
11		Fognature, cavidotti	40 g	8;7
12		Costruzione binari	50 g	11;9
13		Costruzione Gate accesso	50 g	7
14		Pavimentazioni e Allaccio stradale	50 g	11
15		Montaggio e allacci prefabbricato uffici/servizi e allacci Gate	10 g	14;13
16		Segnaletica e recinzioni definitive	10 g	14
17		Verifica circolabilità	5 g	14;12
18		Smontaggio cantiere	5 g	16;15;17