REGIONE:
LOMBARDIA

PROVINCIA:
MANTOVA

COMUNE:
CASTIGLIONE D/S

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA 1 - Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova - Tel. +39 0376 2041 centralino - www.provincia.mantova.it

PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

(CUP: G29E19000050003)

LOTTO 1

LABORATORI MECCANICI (corpo E)

ELABORATO:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CRONOPROGRAMMA

DATA:
Dicembre 2019

SCALA:

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:
Arch. Igor Vezzoni

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
Arch. Rosa Gallo

ALLEGATO:

P03

ID	Nome	Durata	Inizio	Fine
1	Allestimento di cantiere: posa recinzione e monoblocchi di cantiere	1 g	lun 15/06/20	lun 15/06/20
2	Montaggio ponteggi lati sud, est, nord e ovest.	6 g	mar 16/06/20	mar 23/06/20
3	Montaggio ponteggio interno	3 g	mer 24/06/20	ven 26/06/20
4	Scrostamento di intonacointerno ed esterno con lavaggio della superficie	5 g	lun 29/06/20	ven 03/07/20
5	Rinforzo ed ancoraggiodelle pareti portanti con reti in fobre di acciaio	8 g	lun 06/07/20	mer 15/07/20
6	Riparazione laterizi mediante rinzaffo	3 g	mer 15/07/20	ven 17/07/20
7	Smontaggio inferriate, infissi, porte e portoni	2 g	ven 17/07/20	lun 20/07/20
8	Successivo rimontaggio dopo le riparazioni di porte, infisssi e portoni	3 g	lun 20/07/20	mer 22/07/20
9	Demolizioni di muratura per apertura porta tamponata	1 g	mer 15/07/20	mer 15/07/20
10	Realizzazione nuova muratura ed ancoraggio murature con barre filettatein acciaio	3 g	gio 16/07/20	lun 20/07/20
11	Asportazione calcestruzzo ammalorato spigoli elementi strutturali	3 g	mar 21/07/20	gio 23/07/20
12	Posa intonaco tamponamento locale UT	1 g	gio 23/07/20	gio 23/07/20
13	Posa di tiranti e placche di ancoraggio	5 g	gio 23/07/20	mer 29/07/20
14	Posa di controventi in acciaio travi a shed e pilastri e successiva verniciatura	4 g	mer 29/07/20	lun 03/08/20
15	Posa di isolamento a cappotto con lastre di polietilene espanso facciate sud, est, ovest e nord	26 g	gio 30/07/20	gio 03/09/20
16	Posa di rivstimento minerale facciate sud, est, ovest e nord	20 g	lun 17/08/20	ven 11/09/20
17	Rasatura di pareti, stuccatura e tinteggiatura interna	12 g	lun 24/08/20	mar 08/09/20
18	Posizionamento reti di protezione anticaduta sotto i lucernaia shed	2 g	lun 24/08/20	mar 25/08/20
19	Posizionamento linee vita provvisorie in copertura	1 g	mar 25/08/20	mar 25/08/20
20	Rimozione tegole e manto di copertura	6 g	mer 26/08/20	mer 02/09/20
21	Rimozioni pluviali e lattoneria	2 g	gio 03/09/20	ven 04/09/20
22	Posa primer e nuovo manto impermeabile in copertura	7 g	ven 04/09/20	lun 14/09/20
23	Posa pannelli di coibentazione e lamiera grecata di finitura in copertura	9 g	lun 14/09/20	gio 24/09/20
24	Montaggio canali di gronda, pluviali e pezzi speciali	5 g	lun 28/09/20	ven 02/10/20
25	Smontaggio ponteggio perimetrale e reti anticaduta	5 g	ven 02/10/20	gio 08/10/20
26	Rimontaggio motori dei condizionatori e ripristino lampade di illuminazione in facciata	2 g	ven 09/10/20	lun 12/10/20
27	Smantellamento installazioni di cantiere e pulizia finale	1 g	lun 12/10/20	lun 12/10/20



Critica
Divisione
Slittamento
Critica riportata
Cardine inattiva
Solo-durata
Solo inizio
Cardine esterno
Divisione critica
Cardine
Riepilogo
Divisione critica riportata
Riepilogo inattiva
Riporto riepilogo manuale
Solo-fine
Scadenza
Attività
Margine di flessibilità
Riepilogo progetto
Attività inattiva
Attività manuale
Riepilogo manuale
Attività esterne
Avanzamento