PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI:

INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA

CUP: G17H19000220003

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO	FORMATO
21.0	A4
CODICE ELABORATO	RE009
SCALA	–
CODICE PROGETTO	S 1 0 1 9

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato
E						
D						
C						
B						
A						
0	S1019RE0090	Prima Emissione	07/05/2019	E.BRUGNARA	A.PIVETTA	F.PIVETTA

IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL DIRIGENTE ad interim DEI LLPP
Ing. Fausto Pivetta	Ing. Barbara Bresciani	Lorenzo Bettoni	Dr. Giovanni Urbani

STUDIO INGEGNERIA PIVETTA s.r.l.
VIALE DELL'INDUSTRIA n.38 – 37135 – VERONA
Tel./Fax. 045.582211/045.584411 – studio@ingegneriapivetta.it

ID	WBS	Nome attività	Durata
1	1	***Barriere Stradali - Mantova***	**90 g**
2	**1.1**	***Inizio Lavori***	***0 g***
3	**1.2**	**PROGETTO PRINCIPALE**	**90 g**
4	**1.2.1**	**Intervento 1 - S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella)**	**26 g**
5	1.2.1.1	Allestimento cantiere	2 g
6	1.2.1.2	Rimozione barriera esistente	10 g
7	1.2.1.3	Installazione nuova barriera	23 g
8	1.2.1.4	Rimozione cantiere	2 g
9	**1.2.2**	**Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana" dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo)**	**5 g**
10	1.2.2.1	Allestimento cantiere	1 g
11	1.2.2.2	Installazione nuova barriera	5 g
12	1.2.2.3	Rimozione cantiere	1 g
13	**1.2.3**	**Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta Mantovana" dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo)**	**13 g**
14	1.2.3.1	Allestimento cantiere	1 g
15	1.2.3.2	Rimozione barriera esistente	3 g
16	1.2.3.3	Installazione nuova barriera	12 g
17	1.2.3.4	Rimozione cantiere	1 g
18	**1.2.4**	**Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese" dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po)**	**5 g**
19	1.2.4.1	Allestimento cantiere	1 g
20	1.2.4.2	Installazione nuova barriera	4 g
21	1.2.4.3	Rimozione cantiere	1 g
22	**1.2.5**	**Intervento 5 - S.P. ex S.S. 496 "Virgiliana" dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica)**	**8 g**
23	1.2.5.1	Allestimento cantiere	1 g
24	1.2.5.2	Installazione nuova barriera	7 g
25	1.2.5.3	Rimozione cantiere	1 g
26	**1.2.6**	**Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - Moglia" dal km 9+500 al km 10+400**	**4 g**
27	1.2.6.1	Allestimento cantiere	1 g
28	1.2.6.2	Rimozione barriera esistente	2 g
29	1.2.6.3	Installazione nuova barriera	3 g
30	1.2.6.4	Rimozione cantiere	1 g
31	**1.2.7**	**Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle" dal km 5+500 al km 6+170 (Felonica)**	**6 g**
32	1.2.7.1	Allestimento cantiere	1 g
33	1.2.7.2	Installazione nuova barriera	5 g
34	1.2.7.3	Rimozione cantiere	1 g
35	**1.2.8**	**Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova)**	**5 g**
36	1.2.8.1	Allestimento cantiere	1 g
37	1.2.8.2	Rimozione barriera esistente	2 g
38	1.2.8.3	Installazione nuova barriera	4 g
39	1.2.8.4	Rimozione cantiere	1 g
40	**1.2.9**	**PROGETTO COMPLEMENTARE**	**18 g**
41	**1.2.9.1**	**Intervento 9 - S.P. ex S.S. 249 "Gardesana Orientale" dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte)**	**6 g**
42	2.9.1.1	Allestimento cantiere	1 g
43	2.9.1.2	Installazione nuova barriera	5 g
44	2.9.1.3	Rimozione cantiere	1 g
45	**1.2.9.2**	**Intervento 10 - S.P. 7 "Calvatone - Acquanegra - Volta M.na" dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul Chiese)**	**5 g**
46	2.9.2.1	Allestimento cantiere	1 g
47	2.9.2.2	Rimozione barriera esistente	2 g
48	2.9.2.3	Installazione nuova barriera	4 g
49	2.9.2.4	Rimozione cantiere	1 g
50	**1.2.9.3**	**Intervento 11 - S.P. 17 "Postumia" dal km 19+500 al km 20+175 (Goito)**	**4 g**
51	2.9.3.1	Allestimento cantiere	1 g
52	2.9.3.2	Rimozione barriera esistente	2 g
53	2.9.3.3	Installazione nuova barriera	3 g
54	2.9.3.4	Rimozione cantiere	1 g
55	**1.2.9.4**	**Intervento 12 - S.P. 61 "Gazzuolo - Rivarolo - San Giovanni in Croce" al km 6+680 (Rivarolo Mantovano)**	**3 g**
56	2.9.4.1	Allestimento cantiere	1 g
57	2.9.4.2	Rimozione barriera esistente	1 g
58	2.9.4.3	Installazione nuova barriera	2 g
59	2.9.4.4	Rimozione cantiere	1 g
60	2	***Fine lavori***	0 g