COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE

COMUNE DI OSTIGLIA

Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)

R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO	Arch. Andrea Carcereri
OPERE EDILI	Arch. Patrizia Penitenti Arch. Stefano Cornacchini Arch. Sofia Giangiacomi
STRUTTURE	Ing. Alberto Chiarini
IMPIANTI MECCANICI	Ing. Nerino Valentini Per. Ind. Daniele Ferrarini
IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Gianni Andreani
COORDINAMENTO SICUREZZA	Arch. Marco Caprini
PROGETTO ANTINCENDIO	Per. Ind. Daniele Ferrarini
DIRETTORE TECNICO	Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

Gese_05

SCALA

COMMESSA NUMERO 2019-008					
REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	28/05/2019	EMISSIONE	SB	AC	19008 COPERTINE_Rev00

RTP
COPRAT
cooperativa di progettazione e ricerca
architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Corridoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Torino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf p. iva 0040114 020 7, info@coprat.it, www.coprat.it

bc studio
_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it

CRONOPROGRAMMA
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADIO
"CORNELIO NEPOTE" DI OSTIGLIA (MN)

ID	WBS	Nome attività	Durata	Pred.	Inizio	Fine
1		**ADEGUAMENTO SCUOLA "CORNELIO NEPOTE"**	**270 g**		**mar 17/09/19**	**ven 12/06/20**
2	**01**	**APPRESTAMENTI DI CANTIERE**	**270 g**		**mar 17/09/19**	**ven 12/06/20**
3	**01.01**	**LOGISTICA DI CANTIERE**	**270 g**		**mar 17/09/19**	**ven 12/06/20**
4	01.01a	Allestimento Logistica	6 g		mar 17/09/19	dom 22/09/19
5	01.01b	Disallestimento Logistica	5 g	25	lun 08/06/20	ven 12/06/20
6	**01.02**	**PONTEGGI**	**196 g**		**lun 21/10/19**	**dom 03/05/20**
7	01.02a	Montaggio Ponteggi	14 g	11FI+7 g	lun 21/10/19	dom 03/11/19
8	01.02b	Smontaggio Ponteggi	7 g	40	lun 27/04/20	dom 03/05/20
9	**02**	**LAVORAZIONI INTERNE**	**259 g**		**lun 23/09/19**	**dom 07/06/20**
10	**02.01**	**DEMOLIZIONI INTERNE**	**42 g**		**lun 23/09/19**	**dom 03/11/19**
11	02.01a	Partizioni interne	21 g	4	lun 23/09/19	dom 13/10/19
12	02.01b	Terminali e distribuzioni impianti	21 g	11II+10 g	gio 03/10/19	mer 23/10/19
13	02.01c	Serramenti interni ed esterni	21 g	12II+11 g	lun 14/10/19	dom 03/11/19
14	**02.02**	**POSA SERRAMENTI**	**196 g**		**lun 04/11/19**	**dom 17/05/20**
15	02.02a	Posa Monoblocco Isolato	42 g	13	lun 04/11/19	dom 15/12/19
16	02.02b	Posa Serramenti Esterni	42 g	22	lun 17/02/20	dom 29/03/20
17	02.02c	Posa serramenti interni	14 g	24	lun 04/05/20	dom 17/05/20
18	**02.03**	**FINITURE INTERNE**	**175 g**		**lun 16/12/19**	**dom 07/06/20**
19	02.03a	Placcaggio Solaio Interrato	14 g	15	lun 16/12/19	dom 29/12/19
20	02.03b	Betoncino Interno	21 g	19II+7 g	lun 23/12/19	dom 12/01/20
21	02.03c	Nuove Partizioni Interne	14 g	20	lun 13/01/20	dom 26/01/20
22	02.03d	Intonaci	21 g	21	lun 27/01/20	dom 16/02/20
23	02.03e	Nuovi Pavimenti e Rivestimenti	14 g	16	lun 30/03/20	dom 12/04/20
24	02.03f	Levigatura e Ripristino Pavimenti Esistent	28 g	23II+7 g	lun 06/04/20	dom 03/05/20
25	02.03g	Tinteggi	21 g	17	lun 18/05/20	dom 07/06/20
26	02.03h	Coibentazione sottotetto	14 g	25II+7 g	lun 25/05/20	dom 07/06/20
27	**02.04**	**IMPIANTI**	**126 g**		**lun 03/02/20**	**dom 07/06/20**
28	02.04a	Assistenze Murarie	56 g	21II+21 g	lun 03/02/20	dom 29/03/20
29	02.04b	Imp. Meccanici - Distribuzioni	56 g	28II+14 g	lun 17/02/20	dom 12/04/20
30	02.04c	Imp. Meccanici - Terminali	14 g	24FI+14 g	lun 18/05/20	dom 31/05/20
31	02.04d	Imp. Elettrici - Distribuzioni	56 g	29II+14 g	lun 02/03/20	dom 26/04/20
32	02.04e	Imp. Elettrici - Terminali	14 g	30II+7 g	lun 25/05/20	dom 07/06/20
33	**03**	**LAVORAZIONI ESTERNE**	**217 g**		**lun 04/11/19**	**dom 07/06/20**
34	**03.01**	**DEMOLIZIONI INTONACI ESTERNI**	**28 g**	**7**	**lun 04/11/19**	**dom 01/12/19**
35	**03.02**	**LAVORI DI FACCIATA**	**133 g**	**34**	**lun 02/12/19**	**dom 12/04/20**
36	03.02a	Betoncino Esterno	56 g		lun 02/12/19	dom 26/01/20
37	03.02b	Cappotto Esterno	56 g	36FI+21 g	lun 17/02/20	dom 12/04/20
38	**03.03**	**OPERE DA LATTONIERE**	**91 g**		**lun 27/01/20**	**dom 26/04/20**
39	03.03a	Linee Vita in Copertura	15 g	36	lun 27/01/20	lun 10/02/20
40	03.03b	Converse, Pluviali e Scossaline	28 g	37II+42 g	lun 30/03/20	dom 26/04/20
41	**03.04**	**SISTEMAZIONI ESTERNE**	**21 g**	**8FI+14 g**	**lun 18/05/20**	**dom 07/06/20**